

监理日记

日期: 2025 年 4 月 29 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 16-27℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查升压站及东郊光伏区。 陪同业主及总包对升压站及光伏区进行节前安全大检查。 因西沟及阳朝道路封闭未进行入场检查。 发现东郊问题围栏有标识牌粘贴错误情况,升压站灭火器无自检记录。 编制整理监理资料。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 升压站管理人员 2 人, 施工人员 2 人。西沟管理人员 1 人, 施工人员 2 人。东郊管理人员 2 人, 施工人员 2 人。视频监控管理人员 1 人, 阳朝管理人员 1 人, 施工人员 2 人。 升压站: 电气消缺整改。 西沟及阳朝光伏区复查问题消缺整改, 逆变器组串接入情况核查。 视频监控: 等设备暂无施工。 东郊光伏区复查问题消缺整改, 上赤逆变器组串按照核查数量。
其它事项	无。	
本日现场监理人员		王孝金, 王励
记录人: 王励		总监 (总监代表): 王孝金