

监理日记

日期: 2025 年 4 月 3 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 6-25°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查升压站现场。 升压站备品备件舱防雷接地开挖巡查, 现场指导施工员优化施工流程。 施工资料签收。 编制监理资料。		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安 装第一工程 有限公司	升压站管理人员 2 人, 施工 2 人。西沟管理 1 人, 施工 2 人。洪池管理 1 人, 施工 2 人。郝口管理 1 人, 施工 2 人。视频监控管理 1 人, 施工 4 人。集电线路管理 1 人, 施工 4 人。 升压站: 无消缺。 西沟: 洪池、郝口支架及组件消缺整改。 视频监控: 集新彩钢调试, 洪池调试。 东郊: 消缺整改。 集电线路: 隔离开关处防护围栏安装。	
其它事项	无		
本日现场监理人员		王孝金, 王励	
记录人: 王励		总监 (总监代表): 王孝金	