

监理日记

日期: 2025 年 4 月 5 日

天气: 阴.

星期: 六

气温: 11 - 21 °C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	<p>巡视检查西沟光伏区现场。 西沟 2 地块因与华电冲突部分后缘安装组件质量检查，组件间接地未安装，发现组串间接地未安装，檀条过短导致边压块不受力。 检查施工过程资料，施工资料签收。 编制整理监理资料。</p>	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	<p>升压站管理人员 2 人，施工人员 2 人。西沟管理 1 人，施工 2 人。洪池管理 1 人，施工 2 人。部口管理 1 人，施工 2 人。视频监控管理 1 人，施工 4 人。</p> <p>升压站：升压站局部水平接地板沟槽人工开挖。 西沟、洪池、部口支架及组件清缺整改。 视频监控：洪池调试。 东邦：端缺整改。</p>
其它事项	无。	
本日现场监理人员	王若全 王帅	
记录人：王帅	总监（总监代表）：王若全	