

监理日记

日期: 2025 年 4 月 7 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 13-21℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查升压站现场。 升压站局部接地沟槽开挖深度检查,深度不足要求整改。 检查施工过程资料,施工资料签收。 编制整理监理资料。 已验收问题汇总。		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安 装第一工程 有限公司	升压站管理人员 2 人,施工 2 人。西沟管理 1 人,施工 2 人。洪池管理 1 人,施工 2 人。郝口管理 1 人,施工 2 人。视频监控管理 1 人,施工 2 人。 升压站: 局部接地沟槽人工开挖。 西沟、洪池、郝口支架及组件倾斜整改。 视频监控: 西沟光伏区调试。 东郑: 倾斜整改。	
其它事项	无。		
本日现场监理人员	王孝金 王阳		
记录人:	王阳。		总监(总监代表): 王孝金