

监理日记

日期: 2025 年 5 月 2 日

天气: 阴

星期: 五

气温: 15-34℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查阳朝光伏区送出线路现场 督促施工单位尽快将新进场员工的三级教育、体检报告、合同、投保险等进场手续齐全 检查送出线路新增铁塔基础深度、扩大角高度及半径 项目隐蔽工程资料整理汇总 编制整理监理资料		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海电力安 装第一工程 有限公司	升压站管理人员1人, 施工人员2人。西沟管理人员1人, 施工人员2人。东郊管理人员1人, 施工人员2人。视频监控管理人员1人。阳朝管理人员1人, 施工人员2人。 送出线路管理人员1人, 施工人员5人。铲车1辆, 钻孔机一辆。 升压站: 电气缺陷整改 西沟及阳朝光伏区复查问题请缺整改 视频监控: 等设备暂不施工。 东郊及洪池光伏区复查问题请缺整改。 送出线路增加铁塔基础开挖。	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		王春金, 王阳	
记录人: 王阳		总监 (总监代表): 王春金	