

监理日记

日期: 2025 年 5 月 3 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 13-24℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查送出线路施工现场, 全程旁站监督。 发现现场人员未佩戴安全帽, 已进行现场口头教育。 因现场清障协调问题, 未能正常对 G12+1 基础进行验收。 施工资料签收, 项目隐蔽工程影像资料汇总整理。 编制整理资料。 监理	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 升压站管理人员 2 人, 施工员 2 人。西沟管理人员 1 人, 施工员 1 人。东郊管理人员 1 人, 施工员 1 人。视频监控管理人员 1 人。阳朝管理人员 1 人, 施工员 1 人。 送出线路管理人员 1 人, 施工员 5 人。铲车 1 辆, 钻孔机 1 辆。 升压站: 电气缺陷整改。 西沟及阳朝光伏区复查问题 请缺整改。 视频监控: 设备暂无施工。 东郊及洪池光伏区复查问题 请缺整改。 送出线路 新增铁塔基础开挖, 人工掘坑扩角。
其它事项	无。	
本日现场监理人员	王春金、王阳	
记录人:	王阳	总监 (总监代表): 王春金