

监理日记

日期：2025 年 5 月 4 日

星期： 日

天气： 阵雨.

气温： 14-23℃

工程名称： 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查送出线路 G12+1 施工点现场。 送出线路 G12+1 铁塔基础浇筑旁站。 浇筑前见证混凝土试块制作，混凝土坍落度测试。 平陆项目隐蔽工程影像资料汇总整理。 整理编制监理资料。		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安 装第一工程 有限公司	升压站管理人员 1 人，施工便 1 人。西沟管理人员 1 人，施工人员 2 人。东郊管理人员 1 人，施工便 2 人。视频监控管理人员 1 人。阳朝管理人员 1 人，施工便 1 人。 送出线路管理人员 1 人，施工人员 5 人。铲车 1 辆，钻孔机 1 辆。 升压站：电气请款整改。 西沟及阳朝光伏区复查问题请款整改。 视频监控等站务暂无施工。 送出线路增加铁塔基础人工挖放扩脚及基础浇筑。	
其它事项	无。		
本日现场监理人员		王春金，王师。	
记录人：王师。		总监（总监代表）：王春金	