

监理日记

日期: 2025 年 5 月 8 日

天气: 阴转小雨

星期: 四

气温: 14-24℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查升压站及西沟光伏区现场 监理通知单回复单内容现场核查 联项目复验收问题清单回复清单核查 编制整理监理资料	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	升压站管理人员以, 施工人员以。西沟管理人员以, 施工人员以。东郑管理 人员以, 施工人员以。视频监控管理人员以, 阳朝管理人员以, 施工以。 升压站: 主站砼管砖做美缝。 西沟12号箱变做防堵墙暂停施工。因外协单位挖破高压电缆需处理 视频监控: 等设备暂无施工。 东郑光伏区电气调试整改。
其它事项	无	
本日现场监理人员	王春金, 王劭	
记录人:	王劭	总监 (总监代表):
		王春金