

监理日记

日期: 2025 年 5 月 9 日

天气: 阵雨.

星期: 五.

气温: 8-21℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查升压站及西沟光伏场区。 大风天气后光伏区现场组串安装检查。 平陆项目监理通知单回复内容现场核查。 施工资料签收。 编制整理监理资料。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	升压站管理人员2人,施工人员2人。西沟管理人员1人,施工人员2人。东郑管理 人员1人,施工人员2人。视频监控管理人员1人。阳朝管理1人,施工2人。 升压站:备品备件倒运卸货。 西沟13号箱变做防堵墙暂停施工。因外协单位挖破高压电缆需处理。 视频监控:等设备暂无施工。 东郑光伏区电气整改。
其它事项	无。	
本日现场监理人员		王孝金 王励。
记录人: 王励。		总监(总监代表): 王孝金。