

监理日记

日期: 2025 年 5 月 10 日

天气: 阴.

星期: 六

气温: 11-22℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查新阳朝及西沟光伏区现场。 送出线路 G12H 铁塔塔材进场验收, 符合要求。 督促施工单位尽快提交新进场人员进场手续。 编制整理监理资料。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 升压站管理人员以, 施工便以。西沟管理人员, 施工便以。东郑管理 人员以, 施工便以。视频监控管理人员以, 阳朝管理便以, 施工以。 升压站: 电气消缺整改。 西沟 13 号箱变防堵墙暂停施工, 因外协单位挖破高压电缆需处理。 视频监控: 等设备暂无施工。 东郑光伏区电气消缺整改。
其它事项	无。	
本日现场监理人员		王春金 王/沛
记录人: 王/沛		总监 (总监代表): 王春金