

监理日记

日期：2025 年 5 月 11 日

天气：晴

星期： 日

气温：16-28.0

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查送出线路新增铁塔G12+1施工现场及上苏光伏场区。 编制整理监理资料。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	升压站管理人员以,施工员以。西沟管理人员以,施工员以。东郑管理人员以,施工员以。视频监控管理人员以。阳朝管理人员以,施工员以。 升压站:电气消缺整改 西沟13号箱变做防堵墙暂停施工。网外协单位挖破高压电缆需处理。 视频监控:等设备暂无施工。 东郑光伏区电气消缺整改 西沟光伏区电气消缺整改
其它事项	无。	
本日现场监理人员	王鑫全 王阳	
记录人: 王阳	总监(总监代表): 王鑫全	