

监理日记

日期: 2025 年 5 月 12 日

天气: 阴

星期: 一

气温: 11-31℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

陪同业主巡视检查新阳朝、阳朝、升压站、西沟、上蔡光伏区现场，发现光伏区隔离刀闸围栏未加固，杂草未清除，现场建筑垃圾未清理等问题，督促施工单位尽快完成清缺工作。
编制整理监理资料。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

上海电力安
装第一工程
有限公司

升压站管理人员以，施工员以，西沟管理人员以，施工员以，东郑管理人员以，施工以，视频监控管理以，阳朝管理人员以，施工员以。
升压站：电气消缺整改。
西沟13号箱变所堵墙暂停施工，因外协单位挖破高压电缆需处理。
视频监控：等设备到货施工。
新阳朝光伏区电气消缺整改。
西沟光伏区电气消缺整改及围栏门安装。

其它事项

无。

本日现场监理人员

王孝金、王施

记录人: 王施

总监 (总监代表): 王孝金