

监理日记

日期: 2025 年 5 月 13 日

星期: 二

天气: 多云

气温: 17-30℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	送出线路新增铁塔G12+1铁塔组装旁站。 G12+1 接地沟开挖深度检查 G12+1 铁塔组立螺栓紧固率检查。 督促中电电力尽快上报新进人员及机械进场手续。 编制整理监理资料。		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安 装第一工程 有限公司	一、变电站管理人员 1 人, 施工人员 2 人。送出线路施工人员 8 人。西沟管理人员 1 人, 施工人员 2 人。东郊管理人员 1 人, 施工人员 2 人。东郊管理人员 1 人, 施工人员 2 人。视频监控管理人员 1 人, 阳朝管理人员 1 人, 施工人员 2 人。 二、变电站电气缺陷整改。 西沟 1 号箱变做防堵墙暂停施工。因外协单位挖破高压电缆需处理。 视频监控、等设备暂无施工。 东郊光伏区电气缺陷整改。 送出线路 G12+1 铁塔组立及接地沟开挖。	
其它事项	无。		
本日现场监理人员		王孝金, 王师。	
记录人: 王师。		总监 (总监代表): 王孝金	