

监理日记

日期: 2025 年 5 月 14 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 17-29℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	送出线路新增铁塔G12H地面组装旁站 G12H地面组装螺栓紧固率检查。 督促施工单位尽快完成光伏区消缺工作。 编制整理监理资料。	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	升压站管理人员1人,施工员2人。送出线路施工员2人,西沟管理人员1人,施工员2人。东郑管理人员1人,施工员2人。视频监控管理人员,阳朝管理人员1人,施工员2人。 升压站:电气消缺整改, 西沟隔箱变防堵墙暂停施工。因外协单位挖破高压电缆需处理。 视频监控:等设备暂无施工。 东郑光伏区电气消缺整改。 阳朝光伏区电气消缺整改及围栏门安装。 送出线路G12H铁塔组装。
其它事项	无	
本日现场监理人员	王春金,王师。	
记录人: 王师	总监(总监代表): 王春金	