

监理日记

日期: 2025 年 5 月 15 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 17-29℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	送出线路新增铁塔 G12+1 停电 装组立旁站。 吊装作业前 例行检查 吊装作业中 全程旁站监督 施工过程资料审查签字。 编制整理监理资料。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	升压站管理人员以, 施工人以, 送出线路施工人以, 吊车以, 西沟管理人员以 施工人以, 东郊管理人员以, 施工人以, 视频监控管理人员以, 阳朝管理人员以, 施工人以。 升压站: 电气缺陷整改。 西沟 13 号箱变做防堵墙暂停施工。因外协单位挖破高压电缆需处理。 视频监控: 等设备暂无 施工。 东郊光伏区电气缺陷整改。 送出线路 G12+1 铁塔停电 装组立
其它事项	无。	
本日现场监理人员	王贵金, 王励。	
记录人: 王励。	总监 (总监代表): 王贵金	