

监理日记

日期: 2025 年 5 月 16 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 18-32℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	送出线路新增铁塔 G12+1 停电吊装组立。 吊装作业中全程旁站监督 G12+1 铁塔组立螺栓紧固率检查 绝缘子安装前外观检查无破损 编制整理监理资料。				
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度			
	上海电力安 装第一工程 有限公司	一、变电站管理人员以, 施工人员以。送出线路施工人员 11 人, 阵召, 而许管理 人员以, 施工人员以。东郊管理人员以, 施工人员以。视频监控管理 人员以。阳朝管理人员以, 施工以。 二、升压站: 电气调试整改。 三、西沟 13 号箱变做防堵墙暂停施工。因外胡单位挖破高压电缆线处理 视频监控, 等设备暂无施工。 四、东郊光伏区电气调试整改。 五、送出线路 G12+1 停电吊装组立。			
其它事项	无。				
本日现场监理人员	王青金 王励				
记录人: 王励	总监 (总监代表): 王青金				