

监理日记

日期: 2025 年 5 月 20 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 21-38℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查东郑及西沟光伏区现场 发现东郑地块 场区除草, 围栏标识牌更换等工作 仍未完成. 督促施工单位尽快完成光伏区补缺, 升压站补缺工作, 不得影响 试运行. 施工资料签收 编制整理监理资料.		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海电力安 装第一工程 有限公司	升压站管理人员以, 施工人员以. 西沟管理人员以, 施工人员以. 东郑管理人员以, 施工人员以. 视频监控 管理人员以. 阳朝管理人员以, 施工人员以. 升压站: 电气补缺整改. 西沟13号箱变做防堵墙 暂停施工. 因外协单位挖破高压电缆需处理. 视频监控, 等设备暂无施工 东郑光伏区电气补缺整改, 西沟光伏区除草	
其它事项	无.		
本日现场监理人员		王孝金 王磊	
记录人: 王磊		总监 (总监代表): 王孝金	