

监理日记

日期: 2025 年 5 月 22 日

天气: 中雨.

星期: 四

气温: 18-28℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	陪同业主项目经理巡视检查升压站 编制整理监理归档资料		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安 装第一工程 有限公司	升压站管理人员 2 人, 施工员 2 人, 西沟管理人员 1 人, 施工员 4 人, 东郊管理人员 2 人, 施工员 1 人, 视频监控管理人员 1 人, 阳朝管理人员 1 人, 施工员 1 人. 升压站: 电气请缺整改. 视频监控: 等设备暂无施工. 东郊光伏区无请缺整改. 西沟光伏区无请缺整改, 因下雨无请缺.	
其它事项	无.		
本日现场监理人员		王贵金, 王帅	
记录人: 王帅		总监 (总监代表): 王贵金	