

监理日记

日期: 2025 年 5 月 26 日

星期: 一

天气：晴

气温: 18-30℃

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作 情况	巡视检查东坪光伏区现场及升压站。 移交主产检查及监理单位汇报材料制作 目监理表式更换, 监理资料重做中。 过程资料审查签字盖章。 配合业主单位移交主产前检查。		
施工情 况	承包单位 上海电力安 装第一工程 有限公司	施工内容及进度 升压站管理人员以, 施工便以, 挖机台。西沟管理人员以, 施工便以, 东坪 管理人员以, 施工便以。视频监控管理人员以, 阳朝管理人员以, 施工便以。 升压站: 电气消缺整改, 挖自来水管沟, 接自来水, 自来水沟回填。 视频监控: 等设备暂无施工。 东坪光伏区消缺整改, 组串套管固定, 电缆桥架顶头封堵, 西沟光伏区增加12组材料制作。	
其它事项	无。		
本日现场监理人员	王春金, 王励。		
记录人: 王励	总监 (总监代表): 王春金		