

监理日记

日期: 2025 年 5 月 29 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 17-30℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查西沟光伏区现场。 西沟新增12组支架安装质量检查。 因监理基本表式更换,监理资料重做中。 过程资料审查签字盖章。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	升压站管理人员1人,施工人员1人。西沟管理人员1人,施工人员8人。东郑管理 人员1人,施工人员1人。视频监控管理人员1人。阳朝管理人员1人,施工人员1人。 升压站:电气请款整改。 视频监控:等设备暂无施工。 东郑光伏区请款整改电缆桥架接地连接。 西沟光伏区增加12组直流6平方电缆线敷设。
其它事项	无。	
本日现场监理人员	王若金 王帅	
记录人: 王帅	总监(总监代表): 王若金	