

## 监理日记

日期: 2025 年 6 月 1 日

天气: 阴

星期: 一

气温: 14 - 20°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	<p>巡视频查西沟光伏区及升压站。          西沟新增组串直流电缆清验收，支架安装质量检查。          协助业主单位整理平陆项目前期手续资料。          因监理基本表式更换，监理资料重做中。</p>	
	承包单位	施工内容及进度
施工情况	上海电力安装第一工程有限公司	<p>征地管理人员 2 人，施工人员 2 人。西沟管理人员 2 人，施工人员 8 人，无人机 1 台。东郑管理人员 3 人，施工人员 2 人。视频监控管理人员 1 人。          组立、无消缺。          视频监控：等设备暂无施工。          东郑光伏区：电缆桥架接地连接消除整改。          西沟光伏区新增 1 组直流电缆沟开挖及回填，支架安装，压块组装，支架槽条调整。          西沟老地块铺设防尘网。</p>
其它事项	无。	
本日现场监理人员	王孝金，王磊	
记录人: 王磊	总监（总监代表）:	王孝金