

监理日记 ()

日期: 2023 年 11 月 10 日

天气: 小雨

星期: 五

气温: 1~7℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	斜地地区: 对送出23#组塔巡视. 西阳地区: 检查支架安装质量良. 检查电缆沟开挖深度符合设计要求. 巡视施工现场. 检查现场安全情况良. 升压站: 巡视检查. 二次设备控制电缆接线. 送出线路 23号 铁塔组塔. 升压站砌围墙. 一次侧一级高压电缆沟排水基坑砌砖. GIS配件控制电缆接线. 站区场地整平. 高压电缆沟钢带绑扎. 集电线路铁塔基础浇筑. 组织召开监理例会. 会议内容详见会议纪要.	
施工情况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 斜地地区光伏场区: 今日施工未雨全天. 下午下雨未施工. 引孔4个. 支架安装5组. 累计完成5组. 完成率2.13%. 西阳地区光伏场区: 开挖2#箱变电缆沟. 支架安装6组. 累计完成16组. 完成率3.22%. 阳朝地区光伏场区: 暂停施工. 等待项目部协调商林业证问题. 升压站: 一次侧南侧围墙外电缆沟道底板钢带绑扎. 升压站北侧清水围墙砌筑完成约1米. 升压站场地平整及土方倒运. 出线间隔导线压接. GIS接线及放线. SVG控制柜剥线.

		送出线路: 6/2 基础掏挖完成钢带绑扎, 6/2 组塔. 集电线路: D1/D2 基坑开挖完成 30%, AB/D 基坑开挖完成, D1/D2 基坑开挖完成 40%. 现场人员、机具情况: 郝凹地块光伏场区: 管理 7 人, 打桩工 2 人, 安装工 43 人, 掏挖浇筑工 5 人, 装载机 2 台, 履带式潜孔钻机 2 台, 空压机 2 台. 西沟地块光伏场区: 管理 8 人, 散料安装工 28 人, 挖机 1 台, 装载机 2 台. 阳朝地块光伏场区: 管理 4 人, 放线 2 人, 引孔施工 6 人, 装载机 1 台, 空压机 2 台, 桩机 1 台, 小蜜蜂 1 台. 开闭站: 项目管理 6 人, 土建施工 24 人, 电气人员 11 人, 送出线路 2 人. 土建施工队: 钢带切断机 1 台, 钢带弯曲机 3 台, 钢带调直切断机 1 台, 筛砂机 1 台, 铲车 1 台, 挖机 1 台. 集电线路: 项目管理 4 人, 施工一队 11 人, 二队 10 人, 三队 4 人, 振捣棒 2 台.
其它事项	西沟: 因道路问题组件运输车辆无法通行. 因无新地块, 放线、引孔及浇筑工作停工. 阳朝: 等待项目部通知相关文件办理完成施工.	
本日现场监理人员		白斌、王劲、朱明、王孝金
记录人: 张		总监 (总监代表): 黄科