

监理日记 ()

日期: 2023 年 12 月 1 日

天气: 晴

星期: 五

气温: -3~10

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

西: 2# 井为排支架安装, 支架料买不符合设计要求, 立即整改。
 开站: 水工永房消所设备安装, 西侧护坡美缝, 北侧护坡砌筑。
 开站油池井及管道基坑回填, 二次电缆 接池池。
 母线桥安装及 20KV 开关柜试验, 集电线路 A1) 3 铁塔基础浇筑。
 东: 14# 18# 区域桩基浇筑完站, 验收 10# 区域光伏支架。
 参加周监理例会。
 验收 10# 区域支架存在的问题: 多组支架端头檩条伸出不符合要求, 已进行加固支撑, 部分檩条雪后变形, 要求重新安装调整, 部分主柱密封胶圈未密封严实, 要求对胶圈重新更换, 对未密封严实的胶圈重新密封。
 巡视检查现场安全情况。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

上海电力安
装第一工程
有限公司

东: 12# 箱变基础圈梁绑扎钢筋完成, 16# 箱变基础圈梁支模完成, 箱变基础圈梁、梁板浇筑果汁完成 11#、11#、14#。
 箱变基础底板浇筑果汁完成 6 个 (9#、10#、11#、12#、14#、16#) 引孔 76 个, 浇筑 58 个, 支架安装 15 组, 组件安装 260 块。
 西: 光伏区: 对支架安装中发现的问题进行整改。
 2# 井为排支架安装, 支架安装 40 组, 组件安装 52 块, 箱变吊装就位果汁完成 3 台。
 支架安装统计有完, 部分支架未安装檩条, 新建新统计已安装成组支架为 290 组, 另有 161 组未安装檩条。
 阴: 光伏区: 因自然村与行政村内部纠纷, 自然村村民未收到行政村地租欠款造成自然村村民阻工, 无法施工。

		开压站: 水泵房消防设施安装. 西侧护坡美缝. 北侧护坡砌筑. 开压站油池井管通基坑回填. 一、二次线验洞设. 一次柜柜防火封堵. 线缆挂标识牌, 母线桥安装完成. 二次电缆接地线. 水泵房环墙的接地. 送出线路: 610组塔完成. 615塔材运输. 集电线路: AB37基础浇筑完成. AB44基坑开挖完成60%. 现场人员 机具情况: 新建光伏区: 管理7人. 打桩工10人. 安装工73人. 搬运工8人. 浇灌10人. 装载机2台. 履带式潜孔钻机1台. 空压机1台. 西沟光伏区: 管理5人. 散料工13人. 安装工15人. 挖洞人员4人. 装载机1台. 自卸吊1台. 阳南村地块光伏区: 管理2人. 清表8人. 装载机1台. 开压站: 项目管理6人. 土建施工队20人. 电气人员12人. 送出线路22人. 土建施工队: 钢筋切断机1台. 钢筋弯曲机3台. 钢筋调直切断机1台. 筛沙机1台. 铲车1台. 挖机1台. 绿电线路: 项目管理4人. 施工队14人. 平人11人. 3人7人. 振捣棒2台.
其它事项		西沟: 因道路问题组件运输车辆无法通行. 集电线路: 7线场区改线请业主及总局尽快确定.
本日现场监理人员	王孝金. 王功. 王登元. 白似武	
记录人: 姚	总监 (总监代表): 黄人草	