

监理日记 ()

日期: 2023 年 12 月 14 日

天气: 雪

星期: 四

气温: -5℃ - 0

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	下雪道路湿滑未施工.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	东郊光伏区: 下雪道路湿滑未施工. 白朝: 未施工. 送电线路: 暂无工作面. 积极协调开展工作面. 升压站: 因下雪道路湿滑未施工. 集电线路: 下雪道路湿滑未施工.
其 它 事 项	西沟: 因道路问题组件运输车辆无法通行. 白朝: 民发村民阻工情况. 需要项目部尽快协调.	
本日现场监理人员		王孝金, 王帅, 白化武, 王登元
记录人: 侯		总监 (总监代表): 刘军