

# 监理日记 ( )

日期: 2023 年 12 月 2 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 3~8℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况

**开压站:** 次级线接地线、水泵房配电箱地安装, 线缆挂标识牌。  
水泵房消防设备安装, 西侧护坡美缝, 北侧护坡砌石美缝,  
西侧光伏区巡视检查支架及组件安装。

**西侧区:** 3#方阵安装组件, 1#地块横条安装, 1#地块斜梁不平斜撑不  
符合设计要求, 现场要求立即整改。巡视检查现场情况良。

**东侧:** 14#区域桩基浇筑前站, 设计混凝土强度C30, 坍落度180mm正负20  
mm, 现场见证制作试块标养条件各一组, 测试坍落度两次分别  
为178mm, 186mm, 符合要求。  
验收 9#、12#、15#箱变基础圈梁及梁板。  
巡视现场施工情况良。

施工情况

承包单位

施工内容及进度

上海电力安  
装第一工程  
有限公司

**西侧光伏区:** 9#、12#、15#箱变基础圈梁初修验收完。  
箱变基础圈梁、梁板浇筑累计完成为: 浇筑54个, 支架  
安装16组。

**西侧光伏区:** 对支架安装中发现问题进行整改, 3#方阵支架安装  
横梁安装25组, 组件安装78块, 箱变吊装就位累计完成  
3台, 完成率37.5%, 支架安装统计有缺, 部分支架未安装横梁,  
现重新统计已安装成组支架为25组, 另有12组未安装横梁。

**东侧光伏区:** 场区道路修筑 20米。

**开压站:** 水泵房消防设备安装, 西侧护坡砌石后美缝完成, 北侧护  
坡砌石美缝, 主变油池铁篦子制作安装。  
次级电缆接地线, 母线桥安装 35kV 开关柜做常规试验。

一次配电箱封塔, 线缆挂牌识牌, 母线桥安装完成, 二次电缆  
 接地线, 水承层环境的接地.  
 送出线路: 暂无工作面, 正在积极协调.  
 集电线路: C4, C5 支模, AB44 基坑开挖完成 70%.  
 现场人员, 机具情况:  
 东: 管理 7 人, 排班 1 人, 安装工人 7 人, 箱变 1 人, 浇筑 1 人,  
 装载机 2 台, 履带式潜孔钻机 1 台, 空压机 1 台,  
 西向地块: 管理 5 人, 散料 13 人, 安装 15 人, 挖沟人员 4 人, 装载机  
 1 台, 包卸吊 1 台,  
 阳南地块: 管理 2 人, 清表工人 8 人, 装载机 1 台,  
 排班: 张目管理 1 人, 土建施工 20 人, 电气人员 1 人, 送出线路 2 人,  
 塔吊组: 钢筋切断机 1 台, 钢筋弯曲机 3 台, 钢筋调直切断机  
 1 台, 筛沙机 1 台, 铲车 1 台, 挖机 1 台,  
 集电线路: 改管管 4 人, 施工队一队 14 人, 二队 11 人, 三队 7 人,  
 振捣棒 2 台.

其它事项

西向: 因道路问题组件运输车辆无法通行,  
 因无新地块, 故牵引孔及浇筑工作停止.

本日现场监理人员 王孝金, 王功, 白加武, 王登元

记录人: 栾

总监 (总监代表): 董