

监理日记 ()

日期: 2013 年 12 月 24 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 7-20.

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	开压站: 巡视检查现场, 无人施工. 集电线路: AB15号铁塔基础浇筑. AB15号铁塔基础浇筑前验坑. 西沟光伏区: 清理现场道路积雪. 东沟光伏区: 检查14#区域支架安装. (有两组阵列的斜撑角度不符合要求未起到支撑受力作用. 现场已要求安装负责人对斜撑进行了调整).		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安装第一工程有限公司	东沟光伏区: 支架安装12组. 组件安装338块. 西沟光伏区: 清理场内道路. 排查支架及组件安装过程中存在的问题并整改. 1#方阵挖接电缆沟槽. 阳朝光伏区: 今日未施工. 开压站: 临建场地硬化地面破碎. 平整及复垦完成. 进线路: 暂无施工面. 积极协调开展工作面. 集电线路: AB15基础浇筑完成. AB14支架. AB24修路铲雪. 现场人员、机具情况: 东沟光伏区: 管理7人. 安装21人. 装载机2台. 阳朝光伏区: 装载机1台. 开压站: 项目管理5人. 土建施工队9人. 2#施工队: 钢筋切断机1台. 钢筋弯曲机2台. 钢筋调直切断机1台. 磅秤机1台. 磅秤1台. 焊机1台. 集电线路: 项目管理4人. 施工队一队14人. 二队11人. 三队7人. 振捣棒2台.	
其 它 事 项	西沟: 道路问题导致运输车辆无法通行. 阳朝: 现场出现村民阻工情况. 需要项目部尽快协调.		
本日现场监理人员		王孝金. 王. 白化斌. 王登元	
记录人: 侯		总监 (总监代表): 孙	