

监理日记 ()

日期: 2023 年 12 月 5 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 2~15℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况

开压站: 消防管网管沟及地下消防检查坑开挖。
 北侧护坡砌筑完成后美缝, 西侧清水围墙砌筑, 主变油池铁笼子制
 作安装, 消防油池系统管敷, 电缆固定支架刷漆, 电缆孔洞防
 火封堵, 挂电缆挂牌, C11号铁塔组架就位。
 参加施工单位召集现场开压站、阳朝、西沟、东郊安全质量巡视检查。

西沟: 排气管安装组架, 组架安装一共12组, 2#地坑檩条安装有少数不符合设计要
 求, 小部分檩条与斜梁连接件的螺栓未拉紧, 立即要整改。

东郊: 15#、16#、18#区域桩基浇筑完, 符合要求。支架辅材(拉条、抱箍连接
 件)进场验收, 规格尺寸及镀锌层厚度符合要求, 11#、12#区域桩
 帽整改复查验收, 11#区域桩帽整改复查验收, 仍有小部分桩帽
 未整改, 要求总包方督促施工队继续整改。

组织召开监理例会。

施工内容及进度

施工情况

承包单位

上海电力安
装第一工程
有限公司

东郊光伏: 11#、10#箱变粉刷防水, 拆模板。

箱变基础圈梁、梁板浇筑累计完成6个(7#、10#、11#、12#、14#、15#), 引孔9个, 浇筑6个, 支架安装17组, 组架安装260块。

西沟光伏区: 对支架安装中发现问题进行整改, 2#排气管

支架安装, 组架安装, 支架安装20组, 组架安装238块。
箱变吊装就位累计完成3台。

阳朝: 未施工。

开压站: 北侧护坡砌筑后美缝。

西侧清水围墙砌筑完成约15米, 总计完成约260米, 总长度350米。

		开站场地平整.主变油池底部钢带管子制作. 消弧管坑开挖,消弧管道电熔安装敷设验收. 站区门口伸缩洞石砌筑.恢复因施工拆卸的部分.螺栓 复紧 挂电缆挂牌.水泵房敷设电缆.核线及接线. 送电线路: 6kV组塔. 集电线路: C3基础浇筑完成. AB14. AB15. AB27基坑开挖完成. C171组塔完成. 现场人员.机具情况: 斜: 管理7人. 打拉6人. 安装17人. 测量及浇筑1人. 装载机2台. 履带式潜孔钻机1台. 空压板1台. 西洞: 管理5人. 安装19人. 挖洞5人. 元机2台. 无人机操作员2人. 田朝: 管理2人. 测量8人. 装载机1台. 雁站: 项目管理5人. 土建施工队20人. 电气12人. 送电线路3人. 土建施工队: 钢带切断机1台. 钢带弯曲机3台. 钢带调直切断机 1台. 筛沙机1台. 铲车1台. 挖机1台. 集电线路: 项目管理4人. 施工队一队14人. 二队11人. 三队7人. 振捣棒 2台.
其它事项		西洞: 因道路问题组件运输车辆无法通行. 田元新地块. 放样. 引孔及浇筑工作停工.
本日现场监理人员	王芳金. 王孙. 白成. 李强云	
记录人: 李强	总监 (总监代表): 李强	