

监理日记 ()

日期: 2023 年 8 月 13 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 22~33℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	1. 东郊区域: 复测桩位, 测另孔深, 孔距, 符合设计要求. 2. 西沟区域: 测另孔深, 孔距, 孔距, 符合设计要求. 3. 升压站区域: 测另孔深, 孔距, 符合设计要求. 4. 送出线路: 检查 G7 陶孔直径符合设计要求.	
施工情况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 东郊区域: 引孔 27 个, 放点 68 个. 东郊场内道路今天修 60 米, 风场入口主干道今天修 40 米. 西沟地块: 引孔 7 个, 放点 0 个, 今日清表 5 亩, 西沟场内道路今天修 20 米. 升压站: 地基处理成桩 100 根, 送出线路 G7 开挖, 旱厕化粪池修建完成, 钢梯进场. 施工队 24 人, 引孔机 3 台, 挖机 5 台, 打桩机 1 台 (用于升压站地基处理)
其它事项	升压站地基迁移, 合作单位承诺 8 月 14 日前协调完成. 送出线路塔基位置的青赔协调.	
本日现场监理人员	白化武, 王强, 朱罗兵	
记录人: 徐	总监 (总监代表): 黄永华	

