

监理日记 ()

日期: 2023 年 8 月 18 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 25~34℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	1.东郊区域:旁站拉孔疏孔,内容详见旁站记录。 2.西沟区域:检查拉基引孔深度,孔距符合设计要求。 验收进场地桩桩,符合设计及规范要求,同意进场投入使用。 3.开压站区域:验收主变基础钢筋,模板,主变基础基础开挖尺寸,符合设计要求,同意下道工序施工。 4.检查送出线路,15#塔基孔距符合设计要求。 5.监理组召开监理例会,会议内容详见会议纪要。	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	东郊区域:引孔480个,放点600个,浇筑118个,场内道路总长3700米,今天修100米。 西沟区域:引孔110个,放点50个,清理表20亩,场内道路今天修0米。 开压站:地基处理木桩360根,送出线路G7开挖完成75%,送出线路G15开挖完成75%,基础钢筋加工,主变基础浇筑完成,预埋件地脚螺栓到货,主变基础预埋件安装完成,主变基础预埋件安装完成,主变防火墙基础开挖。 施工员6人,引孔机6台,挖机5台,打桩机1台,布填机2台,装载机2台,渣土车2辆,钢筋切断机1台,钢筋弯曲机3台,钢筋调直切断机1台,筛沙机1台。
其它事项	集电及送出线路塔基位置的青赔协调。 地桩桩进场,数量4500个	
本日现场监理人员		白化斌,王孙,张强
记录人: 张	总监(总监代表): 黄永军	

