

监理日记 ()

日期: 2023 年 8 月 27 日

天气: 小雨

星期: 日

气温: 20~23℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1.整理监理资料. 2.巡视施工^{现场}现场.检查现场安全情况.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	东郊区域:因天气原因(下雨).今日未放点.引孔.浇筑. 精修主路.铺渣100米.敲石头30米. 西沟区块:下雨未施工. 开压站:下雨未施工. 送出线路:青赔协调.下雨未施工. 施工人员:63人.引孔机6台.挖机5台.打桩机1台.夯填机2台. 装载机2台.渣土车2辆.钢筋切断机1台.钢筋弯曲机3台. 钢筋调直切断机1台.筛沙机1台.
其 它 事 项	集电及送出线路 塔基位置加青赔协调.	
本日现场监理人员		白仁武,王劲.朱强.
记录人: 李洪		总监(总监代表): 黄永革