

监理日记 ()

日期: 2023 年 8 月 31 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 20~31℃.

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	1.东郊区域:检查孔深.孔距符合设计要求.旁站桩孔浇筑砼.内容详见旁站记录. 2.西沟区域:检查孔深.孔距符合设计要求. 3.开压站区域:检查主变油池基础,开挖尺寸符合设计要求.同意下道工序施工. 4.送出线路:旁站G4铁塔基础浇筑砼.内容详见旁站记录. 5.巡视施工现场.检查现场安全情况良好.		
施工情况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安装第一工程有限公司	东郊区域:引孔30个,放点0个.浇筑224个.后边道路拓宽200米. 西沟地块:引孔70个.场区新确定道路修路100米.今日清表20亩.场区道路修筑30米. 开压站:地基处理成桩280根.主变基础底板钢筋绑扎完成100%.主变中性点.35KV管母基础模板拆除完成100%.出线架基础模板安装完成100%.主变油池基础开挖完成100%.第二批预埋件及接地材料到场. 送出线路:青赔协调.送出线路G22开挖完成25%.G4基础混凝土浇筑完成.G5基础开挖完成.G6修路.开基面完成.G7钢筋绑扎支模完成.	

		集电线路: G1-G3 塔基认地完成. 现场人员、机具情况. 东郊区域: 管理 7 人, 施工人员 42 人, 履带式潜孔钻机 5 台, 空压机 5 台, 挖机 3 台. 西沟地域: 管理人员 6 人, 打桩 12 人, 清表 10 人, 挖机 4 台, 装载机 1 台, 打桩机 3 台. 开压站: 项目管理人员 7 人, 地基施工队 7 人, 土建施工队 22 人, 送出线路施工人员 35 人. 地基施工队: 打桩机 1 台, 挖机 1 台, 铲车 1 台, 布焊机 2 台, 发电机 1 台. 土建施工队: 钢筋切断机 1 台, 钢筋弯曲机 3 台, 钢筋调直切断机 1 台, 筛沙机 1 台, 铲车 1 台, 挖机 1 台, 洒水车 2 辆.
其它事项	集电及送出线路塔基位置的青赔协调.	
本日现场监理人员	白化盛, 王强, 宋号兴	
记录人: 孙英	总监 (总监代表): 姜永军	