

监理日记 ()

日期: 2023 年 8 月 6 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 24~31℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 西沟区域: 复测桩位点, 均在常需偏差范围内。 2. 开压站区域: 洞另孔深、孔距, 符合设计要求。 3. 巡视施工现场, 检查现场安全情况良。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	郝区段: 施工道路绿网覆盖完成, 其他施工因当地林业部门要求暂停施工。 西沟地块: 引孔完成 0 个, 放点 200 个, 施工道路绿网覆盖完成, 其他施工因当地林业部门要求暂停施工。 开压站: 地基处理成桩 200 根。 施工员 18 人, 引孔机 3 台, 挖机 5 台, 打桩机 1 台 (用于开压站地基处理);
其 它 事 项	开压站坟墓迁移, 合作单位承诺 8 月 14 日前协调完成; 集电及送出线路塔基位置的青赔协调。	
本日现场监理人员		白必武、王勤、朱号兵
记录人: 张		总监 (总监代表): 燕永华

