

监理日记 ()

日期: 2023 年 8 月 7 日

星期: 三

天气: 晴

气温: 21~31℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 东郊区域: 复测桩位放点, 实测引孔深度, 孔距符合设计要求. 2. 西沟区域: 复测桩位放点符合设计要求. 3. 开压站区域: 检查孔深, 孔距符合设计要求. 4. 巡视施工现场, 检查现场安全情况良好.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	东郊区域: 引孔 200 孔, 放点 430 个. 经实测, 孔径及孔深偏差符合规范要求. 东郊进场路修筑 70m. 场内道路修筑 20m. 西沟地块: 放点 200 个. 今日清表 5 亩, 场区道路修筑 100 米. 360 带炮锤挖机进场 开压站: 地基处理成桩 200 根. 临建钢筋加工场地硬化完成. 220V 青赔协调. 施工员 24 人, 引孔机 3 台, 挖机 5 台, 打桩机 1 台 (用于开压站地基处理)
其 它 事 项	开压站地基迁移, 合作单位承诺 8 月 14 日前协调完成; 集电及送出线路塔基位置的青赔协调.	
本日现场监理人员		白仁武、王劲、朱永革
记录人: 朱永革		总监 (总监代表): 朱永革

