

监理日记 ()

日期: 2023 年 9 月 3 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 19-32℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	1. 开压站区域: 检查拉线坑, 坑距符合设计要求. 2. 东郊区域: 检查发现双#3阵坑深不够, 2.5米, 要求施工单位整改. 旁站拉线坑筑筑径, 内穿浮吊旁站记录. 3. 西沟区域: 检查拉线点, 坑深, 坑距, 均在零吊范围内. 4. 巡视施工现场, 检查现场安全情况良好.	
施工情况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 东郊区域: 引孔390个, 放点390个, 浇筑180个, 铺变道路, 修筑90米. 西沟地块: 引孔100个, 放点300个, 铺设绿网, 倒运灌桩桩. 开压站: 地基处理成桩320根, SVG基础钢筋绑扎已完成, 支模安装完成70%, 一次轴基础墙体预埋件安装完成, 墙体模板加工制作, 剩余GIS基础模板安装完成, 东侧挡墙基础开挖完成. 防风墙砌体未施工原因: 现场发现脚手架架体有倾斜迹象, 不具备烧砖砌体条件, 正在修整架体. 送电线路: 因政府性停工, 只有G22施工80%.

现场人员、机具情况.

东郊区域: 管理 7 人. 施工人员 30 人. 履带式潜孔钻机 5 台.
空压机 5 台. 挖机 3 台.

西郊区域: 管理人员 6 人. 打桩工 8 人. 铺绿网工 8 人. 挖
机 4 台. 装载机 1 台. 打桩机 4 台.

开压站: 项目管理人员 7 人. 地基施工队 7 人. 土建施工
队 24 人. 送电线路施工人员 26 人.

地基施工队: 打桩机 1 台. 挖机 1 台. 铲车 1 台. 布填机 2 台. 发
电机 1 台.

土建施工队: 钢筋切断机 1 台. 钢筋弯曲机 3 台. 钢筋调直
切断机 1 台. 筛沙机 1 台. 铲车 1 台. 挖机 1 台.
渣土车 2 辆.

其它
事项

集电及送出线路塔基位置赔偿协调.

本日现场监理人员

白仁武. 王劲. 朱号安

记录人:

朱

总监 (总监代表):

蔡永革