

监理日志（ ）

日期：2023 年 08 月 12 日
 天气：多云

星期：六
 气温：22—34℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏项目

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	整理监理资料	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：晋源区 7 人 、小店区 2 人、清徐县 10 人 施工部位： 1、太原市晋源区屋顶分布式，古城营村支架安装、北瓦窑村材料转运； 2、晋源区东庄村支架安装完成 3 户，累计 3 户 3、太原市小店区、尖草坪区、清徐县屋顶分布式，集义村支架安装、新堡村支架安装、尖草坪区目前在和村委沟通准备集中签约； 4、清徐县新堡村完成 6 户，集义村完成 17 户，累计 23 户；
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	黎建光 陈渝	
记录人：陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	

