

监理日志（ ）

日期：2023 年 08 月 14 日

星期： 一

天气： 多云

气温： 22—34℃

工程名称： 山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏项目

工程名称： 山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视小店区集义村、新堡村支架安装，各连接部位焊接符合设计及规范要求，安全防护及临时用电整改到位； 2、巡视清徐县梁家庄支架安装，各连接部位焊接符合设计及规范要求，安全防护及临时用电整改到位； 3、巡视晋源区古城营村、北瓦窑村支架安装，各连接部位焊接符合设计及规范要求，安全防护到位，北瓦窑村临时用电线路连接住户插座没有按照临时用电要求进行连接，要求施工方尽快整改不然对住户家用线路引起短路或火灾；	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：晋源区 9 人 、小店区 2 人、清徐县 13 人 施工部位： 1、太原市晋源区屋顶分布式古城营村、北瓦窑村支架安装； 2、晋源区东庄村支架安装完成 3 户，累计 3 户 3、太原市小店区、尖草坪区、清徐县屋顶分布式集义村、新堡村、梁家庄支架安装； 4、清徐县新堡村完成 6 户，集义村完成 17 户，累计 23 户；
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	黎建光 陈渝	
记录人：陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	