

监理日志（ ）

日期：2023 年 08 月 24 日
 天气：多云

星期：四
 气温：22—34℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏项目

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、晋源区北瓦窑村支架安装完成的样板房进行检查，发现斜支撑没有按照图纸尺寸要求进行连接，支架前端支撑立柱没有安装，部分连接部位焊杂没有处理就进行防腐，防水没有按照要求进行处理，要求施工方认真审阅图纸对不符合要求的部位尽快整改；<br>2、巡视晋源区北瓦窑村支架安装，各连接部位焊接符合设计及规范要求，安全防护及临时用电符合规范要求； |                                                                                                                                                                                   |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                                                                   | 施工内容及进度                                                                                                                                                                           |
|                            | 通号工程局集团城建工程有限公司                                                                                                                                                        | 施工人员：晋源区 11 人 、小店区 2 人、清徐县 13 人<br>施工部位：<br>1、太原市晋源区屋顶分布式古城营村、北瓦窑村、赤桥村支架安装；<br>2、晋源区东庄村支架安装完成 4 户，累计 4 户<br>3、太原市小店区、尖草坪区、清徐县屋顶分布式新堡村、拔奎村支架安装；<br>4、清徐县完成 25 户，小店区完成 2 户，累计 27 户； |
| 其<br>他<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |
| 本日现场监理工作<br>人员             | 黎建光 陈渝                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |
| 记录人：陈渝                     | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |