

监理日志（ ）

日期：2023 年 09 月 01 日

天气：多云

星期：五

气温：22—34℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏项目

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、陪同业主对清徐县集义村以及新堡村视查； 2、检查清徐县集义村支架安装，对焊接部位检查，部分焊接处焊杂没处理到位，检查支架材料观感不好，表面锌杂没有处理； 3、召开监理例会；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：晋源区 12 人 、小店区 5 人、清徐县 17 人 施工部位： 1、太原市晋源区屋顶分布式古城营村、北瓦窑村、东庄村农户 支架安装； 2、晋源区东庄村完成 4 户，北瓦窑村完成 3 户，累计 7 户。 3、太原市小店区、尖草坪区、清徐县屋顶分布式集义村、新堡村、梁家庄村支架安装； 4、清徐县新堡村完成 17 户，集义村完成 20 户，拔奎村完成 5 户，合计 42 户； 5、小店区梁家庄村完成 2 户，合计 2 户；
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	黎建光 陈渝	
记录人：陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	

