

监理日志（ ）

日期：2023年09月04日

天气：多云

星期：二

气温：22—34℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏项目

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、巡视清徐县集义村支架安装，检查焊接部位满足设计要求；</p> <p>2、巡视清徐县新堡村材料支架到货，检查镀锌层及型号尺寸，符合设计及规范要求；</p> <p>3、检查施工安全及吊装安全，符合安全要求；</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程 局集团城 建工程有 限公司	<p>施工人员：晋源区 17 人、小店区 4 人、清徐县 19 人、尖草坪区 4 人</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市晋源区屋顶分布式古城营村、北瓦窑村支架安装；</p> <p>2、晋源区东庄村完成 4 户，北瓦窑村完成 8 户，赤桥村 1 户，累计 13 户。</p> <p>3、太原市小店区、尖草坪区、清徐县屋顶分布式集义村、新堡村、贾村堡、梁家庄村、乔武村、北社村、余文村支架安装；</p> <p>4、清徐县新堡村完成 19 户，集义村完成 22 户，拔奎村完成 5 户，合计 47 户；</p> <p>5、小店区梁家庄村完成 3 户，合计 3 户；</p>
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	黎建光 陈渝	
记录人：陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	

