

监理日志（ ）

日期：2023 年 09 月 06 日
 天气：多云
 星期：三
 气温：22—34℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏项目

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视尖草坪宇文村样板支架安装，检查发现尖屋顶未按照图纸施工，找现场管 理人员经设计单位查看单独出具图纸；平屋顶检查发现未按照图纸施工，未满焊， 要求施工方尽快整改。 2、巡视清徐县拔奎村检查发现部分支架连接处焊接未满焊，焊渣未处理进行防腐， 且防腐不到位，已出现锈迹；未按照图纸施工；安全不到位，未见三级配电箱，要 求施工方尽快整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程 局集团城 建工程有 限公司	施工人员：晋源区 17 人 、小店区 4 人、清徐县 19 人、尖草坪区 4 人 施工部位： 1、太原市晋源区屋顶分布式古城营村、北瓦窑村、晋阳堡村支架安装； 2、晋源区东庄村完成 4 户，北瓦窑村完成 8 户，赤桥村 1 户，累计 13 户。 3、太原市小店区、尖草坪区、清徐县屋顶分布式集义村、新堡村、贾村 堡、梁家庄村、乔武村、北社村、宇文村支架安装； 4、清徐县新堡村完成 19 户，集义村完成 23 户，拔奎村完成 5 户， 合计 47 户； 5、小店区梁家庄村完成 3 户，合计 3 户；
其 他 事 项		
本日现场监 理 人 员	黎建光 陈渝 陈国林 衡永雷 刘晨瑞	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	