

监理日志（ ）

日期：2023年09月07日

天气：晴转多云

星期：四

气温：19—30℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏项目

工程名称：山西省太原市晋源区17万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、晋源区东庄村材料场检查支架材料到场，镀锌层、尺寸符合图纸设计要求，但材料感观一般。</p> <p>2、巡视晋源区古城营村基础预埋件安装过程，符合图纸设计要求；检查发现部分支架连接处焊接符合要求。</p> <p>3、巡视清徐县新堡村材料场到货高压电缆、直流电缆，符合图纸设计规范。</p> <p>4、陪同业主前往小店区侯家寨查看大棚区域情况。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：晋源区18人、小店区8人、清徐县14人、尖草坪区4人</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市晋源区屋顶分布式古城营村、北瓦窑村、晋阳堡村支架安装；</p> <p>2、晋源区东庄村完成4户，北瓦窑村完成9户，赤桥村1户，累计14户。</p> <p>3、太原市小店区、尖草坪区、清徐县屋顶分布式集义村、新堡村、梁家庄村、乔武村、北社村、宇文村支架安装；</p> <p>4、清徐县新堡村完成19户，集义村完成23户，拔奎村完成5户，合计47户；</p> <p>5、小店区梁家庄村完成4户，合计4户；</p>
其他事项	来一车支架36吨；高压电缆到货19900米、直流电缆到货2车。	
本日现场监理人员	黎建光 陈渝 陈国林 衡永雷 刘晨瑞	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	