

监理日志（ ）

日期：2023 年 09 月 08 日
 天气： 阴
 星期： 五
 气温： 20—29℃

工程名称： 山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏项目
 工程名称： 山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、陪同业主前往晋源区北瓦窑村现场检查质量、工序等情况。 2、主持召开监理例会。 3、参加业主组织的施工组织审查会议。 4、参加设计单位图纸设计交底，并对电气图纸进行预审。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：晋源区 5 人 、小店区 8 人、清徐县 55 人、尖草坪区 4 人 施工部位： 1、太原市晋源区屋顶分布式古城营村支架安装； 2、晋源区东庄村完成 4 户，北瓦窑村完成 9 户，赤桥村 1 户，累计 14 户。 3、太原市小店区、尖草坪区、清徐县屋顶分布式梁家庄村、宇文村、集义乡、柳杜乡支架安装； 4、清徐县新堡村完成 30 户，集义村完成 24 户，拔奎村完成 13 户，乔武村完成 7 户，北社村完成 4 户，合计 78 户； 5、小店区梁家庄村完成 4 户，合计 4 户；
其 他 事 项		
本日现场监 理 人 员	黎建光 陈渝 陈国林 衡永雷 刘晨瑞	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	