

监理日志（ ）

日期：2023年09月14日

天气：晴

星期：四

气温：13—28℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏项目

工程名称：山西省太原市晋源区17万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、监理人员对清徐县新堡村5户组件吊装进行旁站。</p> <p>2、巡视清徐县新堡村材料支架到货，检查镀锌层及型号尺寸，符合图纸设计要求。</p> <p>3、监理人员对小店区梁家庄庭院基础开挖进行检查，发现宽度、深度不符合图纸设计要求，即令总包单位安排施工人员进行整改。</p> <p>4、业主、监理、总包单位三方在晋源区东庄村总包仓库对进场的组件进行开箱检查。</p> <p>5、监理项目部对古城营村、北瓦窑村支架焊接施工进行巡查。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：晋源区16人、小店区14人、清徐县66人、尖草坪区8人</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市晋源区支架安装40KW，累计安装完成802.98KW；</p> <p>2、太原市清徐县支架安装62kW，累计安装4073kW；小店区累计安装188kW；尖草坪区支架安装10kW，累计安装108kW。</p>
其他事项	<p>晋源区组件到场52箱0.95MW，逆变器到场63台。</p> <p>清徐县新堡村支架材料进场192.40吨；小店区组件到场1.427MW。</p>	
本日现场监理人员	黎建光 陈渝 陈国林 衡永雷 刘晨瑞 姜仁波	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	