

监理日志（ ）

日期：2023年09月15日

天气：晴转多云

星期：五

气温：15—27℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏项目

工程名称：山西省太原市晋源区17万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、监理人员对晋源区北瓦窑村支架焊接施工进行巡查。</p> <p>2、监理人员对古城营村支架焊接施工进行巡查，要求现场底座施工防水处理要做到位。</p> <p>3、监理人员对清徐区新堡村支架安装进行检查，现场测量间距、平整度。</p> <p>4、监理单位、总包单位对清徐区新堡村组件安装进行检查，现场进行技术安全交底，检查现场辅料，其品牌、型号、规格符合要求。</p> <p>5、主持召开监理例会，业主对总包单位、监理单位提出施工管理要求，编写会议纪要。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：晋源区18人、小店区10人、清徐县63人、尖草坪区8人</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市晋源区支架安装40KW，累计安装完成842.98KW；</p> <p>2、太原市清徐县支架安装62kW，累计安装4135kW；小店区累计安装188kW；尖草坪区支架安装15kW，累计安装123kW。</p>
其他事项		
本日现场监理人员	黎建光 陈渝 陈国林 衡永雷 刘晨瑞 姜仁波	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	