

监理日志（ ）

日期：2023年09月16日

天气：晴转多云

星期：六

气温：15—28℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏项目

工程名称：山西省太原市晋源区17万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、监理人员对晋源区古城营村、北瓦窑村支架焊接质量巡查。</p> <p>2、监理人员对小店区梁家庄支架基础开挖情况进行巡查，预埋件符合要求；支架安装正在整改中。</p> <p>3、监理单位、总包单位对清徐县新堡村并网户支架安装质量进行检查，符合设计规范要求，允许组件安装。</p> <p>4、监理人员对清徐县甲村堡村支架安装质量及防腐情况进行巡视检查。</p> <p>5、现场安全隐患较多，要求总包单位尽快报审屋面施工安全防护措施实施方案，采取防护措施。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：晋源区13人、小店区10人、清徐县61人、尖草坪区8人</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市晋源区支架安装10KW，累计安装完成852.98KW；</p> <p>2、太原市清徐县支架安装65kW，累计安装4200kW；组件安装50KW，累计安装100kW；小店区支架安装15kW，累计安装203kW；尖草坪区支架安装10kW，累计安装133kW。</p>
其他事项		
本日现场监理人员	黎建光 陈渝 陈国林 衡永雷 刘晨瑞 姜仁波	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	