

监理日志（ ）

日期：2023 年 09 月 18 日
 天气：多云
 星期：二
 气温：15—28℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏项目

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对晋源区北瓦窑村、金阳保村组件安装进行检查。 2、监理人员对清徐区集义村支架安装进行检查验收。 3、监理人员对清徐区新堡村组件安装进行检查。 4、因施工作业面较多，要求施工单位工序验收提前报验，以报验单的形式，把报验户数及姓名写清楚，组件工序报验写上容量及组件数量；遵守约定时间。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：晋源区 13 人 、小店区 14 人、清徐县 103 人、尖草坪区 8 人 施工部位： 1、太原市晋源区支架安装 30KW，累计安装完成 922. 98KW；组件安装 37KW，累计安装 37kW。 2、太原市清徐县支架安装 80kW，累计安装 4360kW；组件安装 50KW，累计安装 200kW；小店区支架安装 15kW，累计安装 233kW；尖草坪区支架安装累计安装 135kW。
其 他 事 项	晋源区支架到货 132 吨	
本日现场监理 人员	黎建光 陈渝 陈国林 衡永雷 刘晨瑞 姜仁波	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	