

监理日志（ ）

日期：2023 年 09 月 19 日

天气： 阴天

星期： 二

气温： 10—24℃

工程名称： 山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视北瓦窑村支架、组件安装，检查焊接部位发现斜梁和底梁连接部位没按照图纸要求错开一定距离，板下找平使用的垫块不符合要求，存在尺寸不符合设计要求、防水胶未打严密、缝隙宽度不符合设计要求等问题，要求施工单位加强技术交底，严格按照图纸设计要求进行整改； 2、巡视晋阳堡村组件安装，符合设计及规范要求； 3、检查施工安全，符合安全要求； 4、下午施工项目部对新到场员工展开三级安全教育；	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：晋源区 12 人 、尖草坪区 12 人 施工部位： 1、太原市晋源区支架当日安装完成 20KW，累计完成 922.98KW； 2、太原市晋源区组件当日安装完成 20KW，累计完成 57KW。 3、太原市尖草坪区当日安装完成 15KW，累计完成 150KW。
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 衡永雷 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	