

监理日志（ ）

日期：2023 年 09 月 21 日

天气：晴天

星期：四

气温：12—26℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视清徐县新堡村，业主监理施工单位共同对现场展开检查； 2、检查晋源区晋阳堡村，组件安装、太阳能板安装，质量符合要求； 3、检查晋源区北瓦窑村，太阳能板安装，质量符合要求； 4、检查晋源区东庄村，支架安装及焊接质量，质量符合要求； 5、检查晋源区赤桥村，支架安装及焊接质量，质量符合要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：晋源区 10 人、尖草坪区 16 人 施工部位： 1、太原市晋源区支架当日安装完成 20KW，累计完成 962.98KW； 2、太原市晋源区组件当日安装完成 15KW，累计完成 97KW。 3、太原市尖草坪区支架当日安装完成 30KW，累计完成 210KW； 组件当日安装完成 50KW，累计完成 70KW。
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 衡永雷 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	