

监理日志（ ）

日期：2023 年 09 月 25 日

天气：阴

星期：一

气温：1—21℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视检查晋源区东庄村支架情况，存在漏焊情况，要求及时整改到位，施工人员 5 人； 2、巡视检查晋源区田村 1 户支架安装情况，存在立架间距偏大情况，要求增加立架，施工人员 5 人； 3、巡视检查晋源区北瓦窑村支架安装、组件安装情况，存在垫板厚度不符合设计要求、漏焊、屋面没有三级箱、焊机电缆破损、支架没验收自行安装组件等情况，要求及时整改，施工人员 18 人； 4、巡视检查晋源区古城营村支架情况，存在防腐漆漏刷情况，要求立即整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：晋源区 35 人、尖草坪区 12 人 施工部位： 1、太原市晋源区，（户用）：累计获取资源 53 户，其中 15 户放弃施工，25 户可以施工，其余观望， 支架当日安装 20KW，累计完成 1052.98KW； 组件当日安装 80KW，累计完成 207KW。 并网当日 0KW，累计并网 0KW。 （工商业）累计获取资源 0MW 支架当日安装 0KW，累计完成 0KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 0KW； 并网当日 0KW，累计并网 0KW。 2、太原市尖草坪区，（户用）：累计获取资源 0.3MW， 支架当日安装 0KW，累计完成 159KW； 组件当日安装 26KW，累计完成 126KW； 并网当日 0KW，累计并网 0KW。 （工商业）累计获取资源 0MW 支架当日安装 0KW，累计完成 0KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 0KW； 并网当日 0KW，累计并网 0KW。
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 衡永雷 姜仁波 李建廷	

记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标
---------	-------------------------