

监理日志（ ）

日期：2023 年 09 月 26 日

天气：阴转晴

星期：二

气温：13—24℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视检查晋源区东庄村何三宝用户组件安装情况，存在胶布匀板错缝情况，要求及时整改到位，施工人员 4 人； 2、巡视检查晋源区田村韩贵根用户组件安装情况，存在缝漏胶接地搭接不够情况，要求整改，施工人员 4 人； 3、巡视检查晋源区北瓦窑村支架安装、组件安装情况，存在垫板螺丝歪松动、漏焊、漏胶孔内未打胶、焊渣未敲等情况，要求及时整改，施工人员 14 人； 4、巡视检查晋源区古城营村组件安装情况，存在板不平整未夹胶条等情况，要求立即整改，施工人员 4 人。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：晋源区 35 人、尖草坪区 16 人 施工部位： 1、太原市晋源区，（户用）：累计获取资源 53 户，其中 15 户放弃施工，25 户可以施工，其余观望， 支架当日安装 60KW，累计完成 1112.98KW； 组件当日安装 20KW，累计完成 227KW。 并网当日 0KW，累计并网 0KW。 （工商业）累计获取资源 0MW 支架当日安装 0KW，累计完成 0KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 0KW； 并网当日 0KW，累计并网 0KW。 2、太原市尖草坪区，（户用）：累计获取资源 0.3MW， 支架当日安装 0KW，累计完成 159KW； 组件当日安装 33KW，累计完成 159KW； 并网当日 0KW，累计并网 0KW。 （工商业）累计获取资源 0MW 支架当日安装 0KW，累计完成 0KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 0KW； 并网当日 0KW，累计并网 0KW。
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 衡永雷 姜仁波 李建廷	

记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标
---------	-------------------------